

**Factura**

Ref. : FA1810-0457

Ref. cliente : MOD - Adrian Sarotti

Fecha facturación : 15/10/2018

Fecha vencimiento : 13/11/2018

Emisor:

**SOLUCIONES GLOBALES DE INFORMÁTICA  
APLICADA, S.L.**

C.I.E. -POLIGONO DE A GRANXA  
CALLE D PARALELA 3  
36400 PORRIÑO  
Pontevedra

Teléfono: +34 986907154  
Email: info@sineragiag6.com

Enviar a:

**I3TE i+D+i, SLU**

C/ Coruña, nº2, 3ºC  
36470 SALCEDA DE CASELAS  
Pontevedra

CIF/NIF: B36504157

Importes visualizados en Euros

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Base imponible
TAREAS REALIZADAS PARA I3TE RELACIONADAS CON EL PROYECTO "AVÍCOLA TRATANTE"	21%	0,00	1	0,00
Albarán nº2018/0040 del 19/09/2018. Mano de obra A.Sarotti en instalaciones Avícola Tratante . Cableado motor cinta rodillo. . Conexión neumática de las mesas de armado. . Canalizado neumática para 2 estaciones, nº6 y nº7.	21%	35,00	9	315,00
Albarán nº 2018/0041 del 20/09/2018 Mano de obra A.Sarotti en instalaciones Avícola Tratante . Instalación soportes sobre perfil cinta de rodillos. . Instalación regiband sobre soportes. . Construcción de curva en regiband. . Continuación cableado de motores.	21%	35,00	9	315,00
Albarán nº2018/0042 del 21/09/2018 Mano de obra A.Sarotti en instalaciones Avícola Tratante .Rodeo y bajada por elevador con regiband.	21%	35,00	4.5	157,50
Albarán nº2018/0043 del 25/09/2018. Mano de obra A. Sarotti en instalaciones Avícola Tratante . Despliegue acometida neumática desde la acometida principal al cuadro de la clasificadora. . Despliegue acometida eléctrica desde cuadro principal al cuadro de la clasificadora.	21%	35,00	9	315,00
Albarán nº2018/0051 del 26/09/2018. Mano de obra A.Sarotti en instalaciones Avícola Tratante . Despliegue cableado motores cintas elevadas. . Despliegue cableado motor elevador en clasificadora. . Conexión a cajas motores y cambio sentido de salida del cable.	21%	35,00	9	315,00
Albarán nº2018/0052 del 27/09/2018. Mano de obra A.Sarotti en instalaciones I3te . Cableado de un cuadro de mandos para cintas con un variador de frecuencia y una cabecera distribuida	21%	35,00	9	315,00
Albarán nº2018/0053 del 28/09/2018. Mano de obra A. Sarotti en instalaciones Avícola Tratante . Fijación marco de armario. . Fijación armario al suelo. . Acometida de armario sobre perfilera de aluminio.	21%	35,00	5	175,00